



Recibi en Original  
6 Juegos

Acuse

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL (PH-02)

HOJA: 1 DE 3

RAMO 15.- DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO  
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL

ENTIDAD FEDERATIVA 14-JALISCO  
CIUDAD: 14016 AYOTLAN  
INSTANCIA EJECUTORA: 5429-AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 007-Apoyo en Zonas Urbano Marginadas  
ACTIVIDAD PRIORITARIA: S273 Programa de Infraestructura  
VERTIENTE: 1 Infraestructura para el Hábitat  
MODALIDAD: DC Desarrollo Comunitario, ME Mejoramiento del Entorno

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 OCT 2018  
TRIMESTRE: TERCER

Alvaro Antón

2012118

| NO. DE OBRA                                                                                                                                                                                                                              | NO. DE OFICIO DE APROB | NO. DE EXPEDIENTE | SUBSIDIO APROBADO (PESOS) |            |            |      |      | SUBSIDIO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE (PESOS) |            |            |      |      | SUBSIDIO EJERCIDO ACUMULADO (PESOS) |      |      |      |                                                                                                   | AVANCE % |       |            |          | FECHA INI Y TER. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------|------|-------------------------------------------|------------|------------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   | TOTAL                     | FED.       | EST.       | MUN. | OTRO | TOT.                                      | FED.       | EST.       | MUN. | OTRO | TOT.                                | FED. | EST. | MUN. | OTRO                                                                                              | FÍSICO   |       | FINANCIERO |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      | TRIM.                                                                                             | ACUM.    | TRIM. | ACUM.      |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (ACCIONES SOCIALES)<br>PROGRAMA: CONTRALORIA SOCIAL<br>SUBPROGRAMA: COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL<br>INCISO: SIN INCISO                                                      |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140161DC001                                                                                                                                                                                                                              | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/005       | 0.00                      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80%                                                                                               | 100%     | 0%    | 0%         | 1-Jun-18 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO<br>INCISO: SIN INCISO                                 |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140161DC002                                                                                                                                                                                                                              | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/006       | 72,400.00                 | 36,200.00  | 36,200.00  | 0.00 | 0.00 | 72,400.00                                 | 36,200.00  | 36,200.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80%                                                                                               | 100%     | 80%   | 100%       | 1-Jun-18 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: CURSO DE GASTRONOMIA SALUDABLE CERTIFICADO<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO<br>INCISO: SIN INCISO                              |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140161DC003                                                                                                                                                                                                                              | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/007       | 72,112.00                 | 36,056.00  | 36,056.00  | 0.00 | 0.00 | 72,112.00                                 | 36,056.00  | 36,056.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80%                                                                                               | 100%     | 80%   | 100%       | 1-Jun-18 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: CURSO DE CULTURA DE BELLEZA APLICACION DE UNAS CERTIFICADO<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO<br>INCISO: SIN INCISO              |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140161DC004                                                                                                                                                                                                                              | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/008       | 74,400.00                 | 37,200.00  | 37,200.00  | 0.00 | 0.00 | 74,400.00                                 | 37,200.00  | 37,200.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75%                                                                                               | 100%     | 75%   | 100%       | 1-Jun-18 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: CURSO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS AVANZADO CERTIFICADO<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO<br>INCISO: SIN INCISO |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140161DC005                                                                                                                                                                                                                              | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/009       | 74,400.00                 | 37,200.00  | 37,200.00  | 0.00 | 0.00 | 74,400.00                                 | 37,200.00  | 37,200.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96%                                                                                               | 100%     | 96%   | 100%       | 1-Jun-18 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO<br>INCISO: SIN INCISO                                                 |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140161DC006                                                                                                                                                                                                                              | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/010       | 21,400.00                 | 10,700.00  | 10,700.00  | 0.00 | 0.00 | 21,400.00                                 | 10,700.00  | 10,700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80%                                                                                               | 100%     | 80%   | 100%       | 1-Jun-18 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                           |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA HOJA                                                                                                                                                                                                                                |                        |                   | 314,712.00                | 157,356.00 | 157,356.00 | 0.00 | 0.00 | 314,712.00                                | 157,356.00 | 157,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA MODALIDAD                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   | 314,712.00                | 157,356.00 | 157,356.00 | 0.00 | 0.00 | 314,712.00                                | 157,356.00 | 157,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA VERTIENTE                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   | 314,712.00                | 157,356.00 | 157,356.00 | 0.00 | 0.00 | 314,712.00                                | 157,356.00 | 157,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                                                                                                   |          |       |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PROF. LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS  
C. COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

C. GABRIEL VÁSQUEZ ANDRADE  
C. REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA

MTRO. JARIB BLANCO CORIA  
DELEGADO DE LA SEDATU EN LA ENTIDAD FEDERATIVA



**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL (PH-02)**

**RAMO 15.- DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO**  
**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL**

ENTIDAD FEDERATIVA 14-JALISCO  
CIUDAD: 14016 AYOTLAN  
INSTANCIA EJECUTORA: 5429-AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 007-Apoyo en Zonas Urbano Marginadas  
ACTIVIDAD PRIORITARIA: S273 Programa de Infraestructura  
VERTIENTE: 1 Infraestructura para el Hábitat  
MODALIDAD: DC Desarrollo Comunitario, ME Mejoramiento del Entorno

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 OCT 2018  
TRIMESTRE: TERCER

| NO. DE OBRA                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE OFICIO DE APROB | NO. DE EXPEDIENTE | SUBSIDIO APROBADO (PESOS)                                                                         |            |            |      |      | SUBSIDIO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE (PESOS) |            |            |      |      | SUBSIDIO EJERCIDO ACUMULADO (PESOS) |      |      |      |      | AVANCE % |       |            |       | FECHA INI Y TER.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|-------------------------------------------|------------|------------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|----------|-------|------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                   | TOTAL                                                                                             | FED.       | EST.       | MUN. | OTRO | TOT.                                      | FED.       | EST.       | MUN. | OTRO | TOT.                                | FED. | EST. | MUN. | OTRO | FÍSICO   |       | FINANCIERO |       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                   |                                                                                                   |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      | TRIM.    | ACUM. | TRIM.      | ACUM. |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (LIMBA)<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS<br>INCISO: SIN INCISO                                                           |                        |                   | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140181DC007                                                                                                                                                                                                                          | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/011       | 39,900.00                                                                                         | 19,900.00  | 19,900.00  | 0.00 | 0.00 | 39,900.00                                 | 19,900.00  | 19,900.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70%      | 100%  | 70%        | 100%  | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                                                                                                   |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: TALLER DE SALUD NUTRICIONAL<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: SALUD NUTRICIONAL<br>INCISO: SIN INCISO                                                                               |                        |                   | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140181DC008                                                                                                                                                                                                                          | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/012       | 23,400.00                                                                                         | 11,700.00  | 11,700.00  | 0.00 | 0.00 | 23,400.00                                 | 11,700.00  | 11,700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70%      | 100%  | 70%        | 100%  | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                                                                                                   |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA<br>INCISO: SIN INCISO                                                             |                        |                   | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140181DC009                                                                                                                                                                                                                          | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/013       | 21,600.00                                                                                         | 10,700.00  | 10,700.00  | 0.00 | 0.00 | 21,600.00                                 | 10,700.00  | 10,700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100%     | 100%  | 100%       | 100%  | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                                                                                                   |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN<br>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO<br>SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN<br>INCISO: SIN INCISO |                        |                   | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140181DC010                                                                                                                                                                                                                          | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/014       | 22,400.00                                                                                         | 11,200.00  | 11,200.00  | 0.00 | 0.00 | 22,400.00                                 | 11,200.00  | 11,200.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100%     | 100%  | 100%       | 100%  | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                                                                                                   |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (OBRAS ME-CC)                                                                                                                                                            |                        |                   | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140181DC011                                                                                                                                                                                                                          | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/015       | 0.00                                                                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80%      | 100%  | 0%         | 0%    | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                                                                                                   |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: CONTRALORIA SOCIAL ME (CALLES)<br>PROGRAMA: CONTRALORIA SOCIAL<br>SUBPROGRAMA: COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL<br>INCISO: SIN INCISO                                                                    |                        |                   | MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACIÓN: 140161-00<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140181DC013                                                                                                                                                                                                                          | I/134/SDUOTV/II        | PI/14/1/016       | 0.00                                                                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60%      | 100%  | 0%         | 0%    | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                                                                                                   |            |            |      |      |                                           |            |            |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| SUMA HOJA                                                                                                                                                                                                                            |                        |                   | 107,000.00                                                                                        | 53,500.00  | 53,500.00  | 0.00 | 0.00 | 107,000.00                                | 53,500.00  | 53,500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |       |            |       |                      |
| SUMA MODALIDAD                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   | 421,712.00                                                                                        | 210,856.00 | 210,856.00 | 0.00 | 0.00 | 421,712.00                                | 210,856.00 | 210,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |       |            |       |                      |
| SUMA VERTIENTE                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   | 421,712.00                                                                                        | 210,856.00 | 210,856.00 | 0.00 | 0.00 | 421,712.00                                | 210,856.00 | 210,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |       |            |       |                      |



PROF. LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS  
C. COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

C. GABRIEL VÁSQUEZ ANDRADE  
C. REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA

MTR. JARIB BLANCO CORIA  
DELEGADO DE LA SEDATU EN LA ENTIDAD FEDERATIVA



RAMO 15.- DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL

ENTIDAD FEDERATIVA 14-JALISCO  
CIUDAD: 14016 AYOTLAN  
INSTANCIA EJECUTORA: 5429-AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 007-Apoyo en Zonas Urbano Marginadas  
ACTIVIDAD PRIORITARIA: S273 Programa de Infraestructura  
VERTIENTE: 1 Infraestructura para el Hábitat  
MODALIDAD: DC Desarrollo Comunitario, ME Mejoramiento del Entorno

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 OCT 2018  
TRIMESTRE: TERCER

| NO. DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO. DE OFICIO DE APROB. | NO. DE EXPEDIENTE | SUBSIDIO APROBADO (PESOS) |              |              |      |      | SUBSIDIO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE (PESOS) |              |              |      |      | SUBSIDIO EJERCIDO ACUMULADO (PESOS) |      |      |      |      | AVANCE % |       |            |       | FECHA INI Y TER.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|----------|-------|------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                   | TOTAL                     | FED.         | EST.         | MUN. | OTRO | TOT.                                      | FED.         | EST.         | MUN. | OTRO | TOT.                                | FED. | EST. | MUN. | OTRO | FÍSICO   |       | FINANCIERO |       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                   |                           |              |              |      |      |                                           |              |              |      |      |                                     |      |      |      |      | TRIM.    | ACUM. | TRIM.      | ACUM. |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: ADECUACION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN, EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALE<br>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA, COMPLEMENTARIA Y EQUIPAMIENTO<br>SUBPROGRAMA: CALLE INTEGRAL<br>INCISO: CONSTRUCCION DE CALLE<br>MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACION: 140161-01<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: COMUNIDAD LA RIBERA |                         |                   |                           |              |              |      |      |                                           |              |              |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140161ME001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I/134/SDUOTV/II         | PI/14/1/090       | 2,827,322.00              | 1,413,661.00 | 1,413,661.00 | 0.00 | 0.00 | 2,827,322.00                              | 1,413,661.00 | 1,413,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75%      | 100%  | 75%        | 100%  | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |                           |              |              |      |      |                                           |              |              |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: RADECUACION EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE BARRA PEDROZA, EN CRUCE CON LA CALLE SALVADOR ALVARADO EN LA RIBERA, MUNICIPIO<br>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA, COMPLEMENTARIA Y EQUIPAMIENTO<br>SUBPROGRAMA: CALLE INTEGRAL<br>INCISO: CONSTRUCCION DE CALLE<br>MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACION: 140161-00<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: LA RIBERA               |                         |                   |                           |              |              |      |      |                                           |              |              |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140161ME002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I/134/SDUOTV/II         | PI/14/1/091       | 588,546.00                | 294,273.00   | 294,273.00   | 0.00 | 0.00 | 588,546.00                                | 294,273.00   | 294,273.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75%      | 100%  | 75%        | 100%  | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |                           |              |              |      |      |                                           |              |              |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| DENOMINACIÓN DE OBRA O ACCIÓN: HABILITACION DEL CDC<br>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA, COMPLEMENTARIA Y EQUIPAMIENTO<br>SUBPROGRAMA: CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO<br>INCISO: HABILITACION<br>MUNICIPIO: AYOTLAN<br>ZONA DE ACTUACION: 140161-00<br>ASENTAMIENTO O COLONIA: LA RIBERA                                                                                                                                        |                         |                   |                           |              |              |      |      |                                           |              |              |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |
| 140161ME003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I/134/SDUOTV/II         | PI/14/1/110       | 379,540.00                | 189,770.00   | 189,770.00   | 0.00 | 0.00 | 379,540.00                                | 189,770.00   | 189,770.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75%      | 100%  | 75%        | 100%  | 1-Jun-18<br>1-Sep-18 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |                           |              |              |      |      |                                           |              |              |      |      |                                     |      |      |      |      |          |       |            |       |                      |

|                |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SUMA HOJA      | 3,795,408.00 | 1,897,704.00 | 1,897,704.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795,408.00 | 1,897,704.00 | 1,897,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA MODALIDAD | 4,110,120.00 | 2,055,060.00 | 2,055,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,120.00 | 2,055,060.00 | 2,055,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA VERTIENTE | 4,110,120.00 | 2,055,060.00 | 2,055,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,120.00 | 2,055,060.00 | 2,055,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



PROF. LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS  
C. COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

C. GABRIEL VÁSQUEZ ANDRADE  
C. REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA

MTRO. JARIB BLANCO CORIA  
DELEGADO DE LA SEDATU EN LA ENTIDAD FEDERATIVA